

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (मार्ग)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं०	कार्य का नाम	मा० विधायक का नाम एवं क्षेत्र का नाम	धन प्राप्ति का संदर्भ	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	गत वर्ष तक प्राप्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में व्यय धनराशि		कुल व्यय धनराशि	कार्य की स्थिति			उपभोग प्रमाण कार्यवाही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया (हाँ/नहीं)
											माह में व्यय	क्रमिक व्यय		प्रगति	पूर्ण	अन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	लालगंज फतेहपुर मुख्यमार्ग फौजी ढाबा से सामने से शान्ति नगर लालमऊ तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर व सड़क के दोनो ओर खडजा कार्य	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	1970६7९९००5	लालगंज	200ड	4९55	3९41	.	.	3९41	2९00	3९00	3९00	-	पूर्ण	-	-
2	डाक्टर अतीक के घर के पास से बहाई ग्राम सभी में इरफान के घर तक सी०सी०रोड एवं नाली निर्माण	"	1970६7९९००5 1625६2९८००6	"	260ड	6९43	4९82	3९78	1९61	6९43	.	2९65	6९43	-	पूर्ण	-	-
3	टीले से केषव मोर्य के मकान तक ग्राम सभा बहाई में लेपन कार्य	"	2279६20९९००5 1604६2९८००6	लालगंज	0९677ड	10९00	7९50	4९91	2९50	10९00	.	5९09	10९00	-	पूर्ण	-	-
4	खरगपुर से महावीर खेड़ा खडजा से राजाराम के घर तक 160 मी लम्बा 3.30 मी चौड़ा खडजा निर्माण	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	341६20९०1९०6 251६04९०5९०6	खीरों	160 ड	1९20	0९90	0९90	0९30	1९20	.	0९30	1९20	-	पूर्ण	-	-
5	खरगपुर कन्हैया खेड़ा जाने वाली सड़क पर जहाँ पेन्टिंग समाप्त होती है वहा से नहर पर आगे पुल तक मिट्टी एवं खडजा निर्माण	"	341६20९०1९०6 1585६31९०3९०6	"	0९450ड	0९47	0९35	0९35	0९12	0९47	.	0९12	0९47	-	पूर्ण	-	-
6	रायबरेली लालगंज रोड से केलौली के पास बाजपेई के पुरवा रज्जू प्रधान के घर तक डामरीकरण 0.265 मी०	"	695६07९०2९०6 1035६21९००6	सताँव	265ड	3९07	2९30	2९30	0९77	3९07	.	0९77	3९07	-	पूर्ण	-	-
7	खीरों सेमरी रोड से उदवतपुर प्रधान के घर तक तथा महावीर यादव के घर से श्रीपाल कोरी के घर तक खडजा कार्य 0.425मी०	"	588 ६ 01९०2९०6 251६4९०5९०6	खीरों	425 ड	2९96	2९22	2९22	0९74	2९96	.	0९74	2९96	-	पूर्ण	-	-
8	खूँटी विहार से खूँटी गाँव के अन्दर रमाकान्त बाजपेई के घर तक खडजा निर्माण 400 मी०	"	251६4९०5९०6	"	400ड	2९94	2९20	2९20	0९74	2९94	.	0९74	2९94	-	पूर्ण	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	डूडीपुर में मुस्तकीमगंज मस्जिद के पास से कंकड़ रोड तक मि0एवं खंडजा कार्य 650 मी0	"	251१04०05०06	"	650ड	4०22	3०16	3०16	1०06	4०22	.	1०06	4०22	—	पूर्ण	—	—
10	खरगापुर महावीर खंडा खंडजा से गाँव के अन्दर ख0 कार्य 100मी	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	588१01०02०06 251१04०05०06	खीरों	100 ड	0०91	0०68	0०68	0०23	0०91	.	0०23	0०91	—	पूर्ण	—	—
11	सेमरी सरेनी मार्ग पर भागू खंडा से नहर पटरी पर राम नाथ के मकान से जहाँ तक खंडजा पडने लगा है वहाँ तक मि0एवंख0कार्य	"	588१01०02०06	"	550 ड	2०99	2०24	2०24	0०75	2०99	.	0०75	2०99	—	पूर्ण	—	—
12	सेमरी सरेनी मार्ग पर खपुरा चौराहा से तारा चन्द्र स्वतंत्रता सेनानी के मकान तक 210 मी खंडजा कार्य	"	251१04०05०06	"	210 ड	1०25	0०94	0०94	0०31	1०25	.	0०31	1०25	—	पूर्ण	—	—
13	सेमरी सरेनी मार्ग से खरगापुर गाँव तक पेंटेड रोड से गाँव के अन्दर बाहर की ओर 110 मी0 गाँव के अन्दर कृपाषकर द्विवेदी के मकान तक खंडजा निर्माण	"	३ 1585१03०03०06	"	450ड	2०46	1०85	1०85	0०61	2०46	.	0०61	2०46	—	पूर्ण	—	—
14	बकुलिहा जू0हा0से आनन्दी देवी के मन्दिर के पास से झब्बू के घर तक 200 मी0 खंडजा	"	३ 1585१03०03०06	"	200ड	1०38	1०03	1०03	0०35	1०38	.	0०35	1०38	—	पूर्ण	—	—
15	सेमरी सरेनी मार्ग से झब्बू के घर तक खंडजा निर्माण 400 मी0	"	३ 1585१03०03०06	"	400 ड	2०89	2०17	2०17	0०72	2०89	.	0०72	2०89	—	पूर्ण	—	—
16	बीजेमऊ पुराने खंडजों से फकिराही होते हुए स्कूल तक खंडजा 260 मी0	"	251१04०05०06	"	260ड	2०49	1०87	1०87	0०62	2०49	.	0०62	2०49	—	पूर्ण	—	—
17	सेमरी सरेनी मार्ग पर महरानीगंज रोड से मस्जिद तक खंडजा	"	251१04०05०06	"	75 ड	0०63	0०47	0०47	0०16	0०63	.	0०16	0०63	—	पूर्ण	—	—
18	बीजेमऊ से जहाँ तक पुराना खंडजा लगा है उसके आगे से स्कूल तक 290 मी0 खंडजा	"	251१04०05०06	"	290 ड	2०00	1०50	1०50	0०50	2०00	.	0०50	2०00	—	पूर्ण	—	—
19	सेमरी सरेनी मार्ग से देवपुरा मार्ग से बिन्दाखेडा एवं बिन्दाखेडा से ठकुराईन खेडा तक मि0/खंडजा कार्य 960 मी0	"	३ 1585१03०03०06	"	960 ड	5०23	3०92	3०92	1०31	5०23	.	1०31	5०23	—	पूर्ण	—	—
20	खीरों से गुलाब के घर से बच्चू के घर तक इरफान के घर से रोड तक खंडजा निर्माण	"	251१04०05०06	"	300 ड	2०36	1०77	1०77	0०59	2०36	.	0०59	2०36	—	पूर्ण	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	देवली से देवपुर रोड तक खंडजा निर्माण	"	251१04१05१06	"	1१26३३३	8१86	6१65	6१65	2१21	8१86	.	2१21	8१86	—	पूर्ण	—	—
22	खीरों पाहो नहर तक मि0 एवं खंडजा कार्य	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	588१01१02१06 1585१03१03१06	खीरों	110ड	0१62	0१47	0१47	0१15	0१62	.	0१15	0१62	—	पूर्ण	—	—
23	सेमरी खीरों मार्ग से कुटकुटी मार्ग से रूप खेड़ा तक खंडजा एवं मिट्टी कार्य	"	१ 1585१3१03१06	"	1000ड	6१82	5१11	5१11	1१71	6१82	.	1१71	6१82	—	पूर्ण	—	—
24	बाँदा बहराइच मार्ग पर ओनई ग्राम षाप से मस्जिद तक लेपन कार्य	१	1353१22१03१06	सताँव	200 ड	3१34	2१50	.	0१84	3१34	.	1१60	1१60	प्रगति	—	—	—
25	बाँदा बहराइच मार्ग से दूलाराय गढ़ी गाँव के अन्दर खंडजा निर्माण	१	2458१27१10१06	"	212ड	1१35	1१01	.	0१34	1१35	.	1१16	1१16	—	पूर्ण	—	—
26	सेमरी गुरुबक्शगंज रोड से खीरों में जू0हा0 स्कूल तक लेपन कार्य (130 मी0)	१	830१07१06१06 2731१23१1१06	"	130 ड	2१32	.	.	2१32	2१32	0१49	1१00	1१00	प्रगति	—	—	—
27	निहस्था गुमानखेड़ा से तरीपुर स0मा0 पर लेपन कार्य मरम्मत 400 मी0	१	१	"	400 ड	2१52	.	.	1१89	1१89	.	0१50	0१50	प्रगति	—	—	—
28	रायबरेली कानपुर मार्ग पर लालगंज से स्मृतिपुरम् नाला के ऊपर से होते हुए कानपुर इलाहाबाद मार्ग तक लेपन कार्य	१	१	लालगंज	328 ड	7१13	.	.	5१34	5१34	.	4१00	4१00	प्रगति	—	—	—
29	खीरों पाहो रोड से जैनापुर सम्पर्क मार्ग	१	696१01१06१06 2731१23१1१06	खीरों	190 ड	2१91	.	.	2१91	2१91	.	1१60	1१60	प्रगति	—	—	—
30	सौ0पी0 सिंह के मकान से आलमपुर अस्पताल तक सौ0	१	१	लालगंज	250 ड	1१30	.	.	0१98	0१98	.	.	.	प्रगति	—	—	—
31	कन्हैया खेड़ा से उन्नाव बार्डर तक सौलिंग का कार्य	१	2731१23१1१06	खीरों	500 ड	2१52	.	.	2१52	2१52	0१60	2१46	2१46	—	पूर्ण	—	—
32	सेमरी चौराहे से भगतखेड़ा तक खंडजा कार्य	१	2731१23१1१06	"	.	1१04	.	.	1१04	1१04	0१24	1१00	1१00	—	पूर्ण	—	—
33	खीरों बाजार से विजय अम्बेडकर के घर तक लेपन कार्य	१	2731१23१1१06	"	300 ड	3१55	.	.	3१55	3१55	.	1१00	1१00	प्रगति	—	—	—
34	सेमरी सरेनी मार्ग पर भागूखेड़ा में मुक्तेष्वरी मंदिर तक खंडजा कार्य	१	2731१23१1१06	"	75 ड	0१49	.	.	0१49	0१49	0१08	0१44	0१44	—	पूर्ण	—	—
35	रायबरेली लालगंज मार्ग से अटौरा बुजुर्ग के आगे नागपंकरिया के बाबा के मंदिर तक खंडजा कार्य	१	2731१23१1१06	सताँव	1000 ड	5१15	.	.	5१15	5१15	1१00	4१76	4१76	प्रगति	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	सकतपुर लाला खेड़ा मार्ग से तिवारी का पुरवा तक खंडजा निर्माण	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	696६1१6०06 2731६23१11०06	खीरों	300 ड	1१83	.	.	1१83	1१83	0१40	1१71	1१71	—	पूर्ण	—	—
37	देवली ग्राम से भगवान बकषखेड़ा तक लेपन कार्य	"	2731६23१11०06	खीरों	400 ड	4१50	.	.	4१50	4१50	0१70	1१54	1१54	प्रगति	—	—	—
38	लोहड़ा स0मा0 से गोविन्दपुर कोठइया तक निर्माण	३	2106६12१9०06	सतौव	100 ड	0१54	.	.	0१54	0१54	.	0१49	0१49	—	पूर्ण	—	—
39	अजमतउल्लागंज रोड से नया पुरवा तक खंडजा	३	3061१07१11०06	हरचन्दपुर	640 ड	3१72	.	.	3१72	3१72	0१97	2१72	2१72	—	पूर्ण	—	—
40	खीरों मार्ग से सगुनी मार्ग तक लेपन कार्य	३	2731६23१11०06	खीरों	170 ड	2१07	.	.	2१07	2१07	.	0१75	0१75	प्रगति	—	—	—
41	निहस्था से बरहा मार्ग पर लेपन कार्य	३	872६12१06०06	लालगंज		10१50	.	.	7१87	7१87	.	4१50	4१50	प्रगति	—	—	—
42	सिद्धौर से कान्हमऊ तक स0मा0 खंडजा कार्य	३	872६12१06०06	खीरों	2१50 ड	15१06	.	.	11१70	11१70	.	3१60	3१60	प्रगति	—	—	छापण में स्वीकृत अतः धन वापस होना है
43	ककरहिया एच/ ओ दौतरा में खडन्जा कार्य	श्री रामलाल अकेला	1606६2१8०06 3072६7१12१06	महराज गंज	300 ड	2१40	.	.	2१40	2१40	0१60	2१40	2१40	—	पूर्ण	—	—
44	सेमरौता कठौरा मार्ग से मोहनी का पुरवा 300 मी0 लेपन कार्य	"	1579६1१8०06 3072६7१12१06	तिलोई	300 ड	5१71	.	.	5१71	5१71	.	.	.	प्रगति	—	.	—
45	गूढा का षेशभाग लेपन कार्य	"	3072६7१12१06	षिवगढ़	85 ड	1१65	.	.	1१65	1१65	1१65	1१65	1१65	—	पूर्ण	—	—
46	भवानीगढ़ चमरहियां खंडन्जा से आगे लेपन कार्य	"	3072६7१12१06	३	500 ड	9१59	.	.	9१59	9१59	9१59	9१59	9१59	—	पूर्ण	—	—
47	बेडारवा बहुआ रोड से लालगंज तक लेपन कार्य	३	3072६7१12१06	३	250 ड	8१58	.	.	8१58	8१58	6१11	8१58	8१58	—	पूर्ण	—	—
48	तिलेंडा से निहालखेड़ा लेपन कार्य	३	3189६18१12१06	बछरावां	300 ड	5१25	.	.	5१25	5१25	1१40	3१90	3१90	प्रगति	—	—	—
49	अहिरन का पुरवा सब्जी खेड़ा सम्पर्क मार्ग	३	3189६18१12१06	३	200 ड	3१91	.	.	3१91	3१91	.	3१00	3१00	प्रगति	—	—	—
50	सब्जी में सड़क किनारे पक्की नाली निर्माण	३	3189६18१12१06	३	200 ड	2१42	.	.	2१42	2१42	2१02	2१42	2१42	—	पूर्ण	—	—
51	जानकीखेड़ा एच/ओ बन्नावां खंडन्जा निर्माण कार्य	३	3189६18१12१06	३	200 ड	1१73	.	.	1१73	1१73	0१43	1१73	1१73	—	पूर्ण	—	—
52	ऊंचाहार रोड से सरस्वती षिषु मंदिर तक नाली एवं ख0 नि0	श्रीमती आषा किषोर	1793६19१8०06 2846६25१11०06	सलोन	.	2१28	.	.	2१28	2१28	.	.	.	प्रगति	—	—	—
53	बसन्तगंज पक्की सड़क से कुम्हारन का पुरवा तक ख0 व मि0 कार्य	३	2846६25१11०06	३	480 ड	3१92	.	.	3१92	3१92	.	.	.	प्रगति	—	—	—
54	चितवनिया पक्की सड़क से प्रधान के घर होते हुए लेपन स्तर कार्य	श्री रामलाल अकेला	2017६१9१०06 3072६7१12१06	षिवगढ़	500 ड	10१05	.	.	10१05	10१05	10१05	10१05	10१05	—	पूर्ण	—	—
55	इन्दिरानगर मेन रोड से रायबरेनी नगर से श्री मुषीर अहमद के दरवाजे तक 500 मी0 सी0सी. रोड का नि0	श्री राकेश प्रताप सिंह	2178६19१6०06	सदर	500 ड	3१13	.	.	2१35	2१35	.	.	.	—	—	अना0	विवादित पैसा वापस होना है
56	मझिगावां से सीवान का अवषेश भाग पर लेपन स्तर का कार्य	श्री रामलाल अकेला	3189६18१12१06	षिवगढ़	600 ड	1१01	.	.	0१76	0१76	.	.	.	—	—	अना0	
		कुल योग			21१16	209१18	61१04	50१49	138१26	199१30	38१33	103१84	154१33	17	37	2	—

स्थानीय सांसद क्षेत्रीय विकास निधि योजना (भवन)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ग्राम सभा सुदौली में षवदाह गृह 9 ⁰⁰ ग 4 ⁵⁰ मी० का निर्माण कार्य	सांसद क्षेत्र वि० नि० योजना	1187 ए 08 ⁰³ 06	बछरावां	1	1 ⁸⁸	1 ⁸⁸	.	1 ⁸⁸	.	1 ⁸⁸	—	पूर्ण	—	—
2	लालगंज गोगासों में 11 ²⁵ ग 6 ⁰⁰ मी० का रैन बसेरा निर्माण	"	3846 ए 23 ⁰² 05	लालगंज	1	3 ³⁰	2 ⁴⁷	0 ⁸⁰	1 ⁶⁷	.	.	प्रगति	—	—	प्रगति के बाद विवादित
3	डलमऊ षमषान घाट पर चिता जलाने हेतु षेडयुक्त 4 प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	"	2285 ए 28 ⁰⁹ 05	डलमऊ	1	12 ⁶⁸	9 ⁵¹	.	9 ⁵¹	0 ⁵⁰	6 ⁰⁰	प्रगति	—	—	—
4 ⁰	नेहरू चबूतरा इटौरा बुजुर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये हाल रैन बसेरा निर्माण	"	719 ⁰³ 06 ⁰⁶	रोहनिया	1	3 ⁰⁰	1 ⁵⁰	.	1 ⁵⁰	.	1 ⁵⁰	प्रगति	—	—	—
5 ⁰	ग्राम बाला में स्थित गोविन्द गौषाला में गौषाला तथा भूसा गोदाम निर्माण	"	785 ⁰⁶ 06 ⁰⁶	हरचन्द्रपुर	1	2 ⁹⁹ 3	1 ⁴⁹ 6	.	1 ⁵⁰	.	1 ⁵⁰	प्रगति	—	—	—
		योग			5	23⁸⁵	16⁸⁶	0⁸⁰	16⁰⁶	0⁵⁰	10⁸⁸	4	1	.	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड — रायबरेली

जिला उपभोक्ता फोरम रायबरेली योजना (भवन) मुख्यमंत्री जी की घोशणा

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	जिला उपभोक्ता फोरम रायबरेली भवन का निर्माण	सांसाद क्षेत्र वि० नि० योजना	जम्बूसैण्टण्ण 26/05/06	सदर	1	19९32	19९32	.	19९32	2९00	11९00	प्रगति	—	—	.
		योग			1	19९32	19९32	.	19९32	2९00	11९00	1	.	.	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड – रायबरेली

विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना (भवन)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रामपुर पकरा में बारादरी निर्माण मेला स्थल पर।	वि.म.क्षे.वि.नि. योजना	1579 ए 01 ⁰⁸ 06 3072 ए 07 ¹² 06	सिंहपुर	1	2 ⁵⁹	2 ⁵⁹	.	2 ⁵⁹	.	1 ⁹⁴	प्रगति	—	.	
2	सेहगों पार्क बछरावों में बाउन्डीवाल एवं सौन्दरीकरण कार्य	वि.म.क्षे.वि.नि. योजना	524 ए 26 ¹¹ 06	बछरावों	1	1 ⁰⁷	0 ⁸⁰	.	0 ⁸⁰	अना	.
		योग	.	.	2	3 ⁶⁶	3 ³⁹	.	3 ³⁹	.	1 ⁹⁴	1	—	1	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड – रायबरेली

स्थानीय सांसद क्षेत्रीय विकास निधि योजना (मार्ग)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ग्राम सकरिया तालाब से ग्राम बिसैया तक मिट्टी पुलिया निर्माण	मा0 राहूल गांधी, सांसद	02 दृ 03	सलोन	0 ^५ 50	10 ^५ 407	7 ^५ 802	2 ^५ 05	5 ^५ 752	.	5 ^५ 75	प्रगति	—	—	चेक नं. 100 दि0 2.5.06 द्वारा को धन वापस किया गया—
2	पुलिष चौकी डलमऊ से चन्द्रपाल बाजपेई मार्ग का मरम्मतकरण	"	2259 ६ 20 ^५ 09 ^५ 05	डलमऊ	1 ^५ 450	3 ^५ 500	2 ^५ 62	.	2 ^५ 62	.	2 ^५ 62	प्रगति	—	—	द्वितीय किप्त अप्राप्त
3	चुरुआ हनुमान मन्दिर से चुरुवा सिन्नेरा खेड़ा मार्ग पर लेपन कार्य	श्रीमती सोनिया गांधी	706 ^६ 16 ^५ 02 ^५ 06 718 ^५ 03 ^५ 06 ^५ 06	बछरावां	0 ^५ 530	8 ^५ ५00	8 ^५ ५00	2 ^५ ५00	6 ^५ ५00	.	6 ^५ ५00	—	पूर्ण	—	—
4	ग्राम देवपुरी मे मलिकवीर देवमार्ग पर खंडजा	"	718 ^५ 03 ^५ 06 ^५ 06	"	0 ^५ 075	3 ^५ 97	3 ^५ 97	1 ^५ ५00	2 ^५ 96	.	2 ^५ 96	—	पूर्ण	—	—
5	स0मा0 पूरे पाण्डेय दुर्गा मन्दिर से बाबा बनवारी दास तक मार्ग पर लेपन कार्य	"	1774 ^६ 17 ^५ 08 ^५ 06	718 ^५ 03 ^५ 06 ^५ 06 शवगढ़	0 ^५ 600	8 ^५ ५00	8 ^५ ५00	2 ^५ ५00	6 ^५ ५00	2 ^५ ५00	6 ^५ ५00	—	पूर्ण	—	—
6	ग्राम पारा कलां मे लेपनमार्ग निर्माण कार्य	"	1774 ^६ 17 ^५ 08 ^५ 06	महराजगंज	1 ^५ 100	15 ^५ ५00	15 ^५ ५00	.	15 ^५ ५00	1 ^५ ५00	15 ^५ ५00	—	पूर्ण	—	—
7	लल्ली की चक्की ग्राम सभा सुदामापुर ऊंचाहार डलमऊ से ककोरन नाला तक मार्ग निर्माण	"	"	जगतपुर	1 ^५ 500	18 ^५ ५00	13 ^५ 50	3 ^५ ५00	10 ^५ 50	.	10 ^५ ५00	प्रगति	—	—	द्वितीय किप्त अप्राप्त
8	ग्राम बेलाखारा से गौरा उबरनी होते हुए बदी पुर तक लेपन मार्ग निर्माण	"	2852 ^६ 27 ^५ 11 ^५ 06	राही	1 ^५ ५00	18 ^५ ५00	18 ^५ ५00	2 ^५ ५00	16 ^५ ५00	.	11 ^५ 32	प्रगति	—	—	
9	ग्राम गोंदवारा में नाली निर्माण	डा0 राजीव शुक्ला	545 ^६ 22 ^५ 05 ^५ 06	राही	180 ड	3 ^५ 25	1 ^५ 625	.	1 ^५ 625	.	1 ^५ 34	प्रगति	.		"
10	ग्राम पडरी से सोनई नाला तक खंडजा निर्माण	"	"	राही	700 ड	5 ^५ ५00	2 ^५ 50	.	2 ^५ 50	.	2 ^५ 20	प्रगति	.		"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11	श्रीमती मंजू पत्नी राम बालक पूरे पिलनीहार ग्राम रूस्तमपुर के घर तक नाली एवं खंडजा निर्माण	"	"	राही	50 ड	1 ^{०0}	0 ^{५0}	.	0 ^{५0}	.	0 ^{५0}	प्रगति	.	.	प्रथम किष्क का कार्य पूर्ण द्वितीय अप्राप्त
12	ग्राम शिवगढ़ डेकवा मार्ग से भवनपुर होते हुए पिपरीगेट तक लेपन मार्ग निर्माण	"	2023 ^{०5} ०9 ^{०6}	शिवगढ़	500 ड	8 ^{०0}	8 ^{०0}	.	8 ^{०0}	4 ^{०0}	8 ^{०0}	-	पूर्ण	-	-
13	सेमरी सरैनी मार्ग से बकुलिहा लेपन कार्य	सांसद	719 ^{०3} ०6 ^{०6}	खीरों	.	15 ^{२6}	7 ^{६3}	.	7 ^{६3}	अना0	इस कार्य की जाँच आख्या डी0आर0 डी0ए0 से मागी गयी
14	ग्राम कासोखास में नहर के पुल से श्री रामदास रैदास के घर तक लेपन कार्य मार्ग निर्माण	श्री अखिलेश दास	908 ^{१4} ०6 ^{०6} 3081 ^{१8} १2 ^{०6}	हरचन्दपुर	400 ड	7 ^{९2}	7 ^{९2}	.	7 ^{९2}	2 ^{०0}	3 ^{९0}	प्रगति	.	.	.
15	ग्राम पूरे नन्दा सिंह समरदहा स0मा0 पर 1 किमी0 डामरीकरण कार्य	"	908 ^{१4} ०6 ^{०6} 2851 ^{१2} १1 ^{०6}	अमावां	1000 ड	14 ^{३5}	14 ^{३5}	.	14 ^{३5}	4 ^{०0}	7 ^{९5}	प्रगति	.	.	-
16	मलिकमऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग (लखनऊ रोड) छोटा घोसियाना तथा मस्जिद से मो0यूसुफ के घर तक स0मा0 का पुनः लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण	"	908 ^{१4} ०6 ^{०6}	सदर	900 ड	13 ^{३0}	6 ^{९5}	.	6 ^{९5}	.	.	प्रगति	.	.	-
17	ओनई हाउस के निकट फायर स्टेपन रायबरेली के मोहल्ला में नाली एवं खण्डजा कार्य	"	908 ^{१4} ०6 ^{०6} 3081 ^{०8} १2 ^{०6}	सदर	390 ड	14 ^{१7}	14 ^{१7}	.	14 ^{१7}	0 ^{५8}	7 ^{०8}	प्रगति	.	.	प्रथम किष्क का कार्य पूर्ण
18	ग्राम हसवा से कामापुर तक लेपन कार्य	मा0 श्री राहुल गांधी	1232 ^{१4} ०7 ^{०6}	तिलोई	1000 ड	15 ^{३5}	7 ^{६7}	.	7 ^{६7}	.	7 ^{५0}	प्रगति	.	.	"
19	रायबरेली के मार्ग सिविल लाइन में एस0बी0 श्री राजीव शुक्ला के निवास के पास चौराहा से रमेश सिंह के घर तक लेपन मार्ग निर्माण	"	1270 ^{०7} ०7 ^{०6}	सदर	210 ड	3 ^{०0}	3 ^{०0}	.	3 ^{०0}	0 ^{५0}	2 ^{०0}	प्रगति	.	.	प्रथम किष्क का कार्य पूर्ण द्वितीय अप्राप्त
20	ग्राम बनभरिया फत्तेपुर मार्ग से जियापुर सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य	"	1617 ^{०3} ०8 ^{०6}	सिंहपुर	1 जड	6 ^{२0}	3 ^{१0}	.	3 ^{१0}	.	3 ^{१0}	प्रगति	.	.	"
21	ग्राम खानपुर चपरा से कोची स0मा0 पर खडन्जा कार्य	"	1617 ^{०3} ०8 ^{०6}	सिंहपुर	0 ^{५00} ड	4 ^{०8}	2 ^{०4}	.	2 ^{०4}	.	2 ^{०4}	प्रगति	.	.	"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
22	ग्राम इन्हौना कस्बे से बेनीपुर मोहल्ले में खडन्जा व नाली निर्माण	"	1617 ^{०3} ०8 ^{०6}	सिंहपुर	500 ड	3 ^{६0}	1 ^{१80}	.	1 ^{१80}	0 ^{३0}	1 ^{१80}	प्रगति	.	.	.

23	ग्राम सभा भीखीपुर के अन्तर्गत पूरे पठान इन्डौना तिलोई मार्ग द्वारा हरिजन बस्ती कालोनी तक ख0 नि0	"	1617६03०08०06	सिंहपुर	1०5 ज़उ	12०70	6०35	.	6०35	2०00	2०00	प्रगति	.	.	
24	रेलवे क्रासिंग ग्राम सरैया तक स0मा0 पर खडन्जा व नाली निर्माण	"	1617६03०08०06	सिंहपुर	3 ज़उ	21०71	10०855	.	10०855	.	.	प्रगति	.	.	टेण्डर कार्यवाही चल रही है
25	ग्राम लालपुर खास में सई के किनारें प्लेटफार्म व सीढ़ी निर्माण	श्री राजीव शुक्ला	546६22०05०06	हरचन्दपुर	100 ड	5०00	2०50	.	2०50	1०15	2०00	प्रगति	.	.	
26	ग्राम बहाई में डा0 बारी प्रधान के घर के पास से डा0 मुस्लिम के घर के आवास तक सी0सी0रोड निर्माण		2844६25०11०06	लालगंज	230 ड	4०53	2०265	.	2०265	अना0
27	रालपुर मुख्य मार्ग से माता वैश्यों देवी मार्ग पर लेपन का कार्य		2844६25०11०06	सरैनी	178 ड	2०58	2०58	.	2०58	अना0
28	ग्राम घूराडीह में गुरुदीन के मॉग के अनुसार पुलिया निर्माण		2844६25०11०06	अमौवा	.	0०52	0०26	.	0०26	अना0
29	राही रूस्तमपुर मुख्य मार्ग पर जल भराव एवं हटाने हेतु नाली निर्माण		2844६25०11०06	राही	150 ड	1०53	0०765	.	0०765	अना0
30	ग्राम सुल्तानपुर आपका पासापुर से मनाईपुर तक खडन्जा निर्माण		2844६25०11०06	राही	1650 ड	12०09	6०045	.	6०045	अना0
		योग			20०408	260०04	189०767	12०05	177०73	17०53	111०06	19	5	6	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड – रायबरेली

ग्राम्य विकास विभाग के कार्य (भवन)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पुराने छात्रावास / प्रशिक्षण भवन की पुरानी छत तोड़कर नई छत डालने खिड़की दरवाजे तथा वेटीलेटर लगाने हेतु	"	1367१13०03०06	राही	1	6०58	6०58	.	6०58	.	6०58	.	पूर्ण	.	.
2	मुख्य छात्रावास के तीन तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्माण	"	1367१13०03०06	"	1	0०65	0०65	.	0०65	.	0०65	.	पूर्ण	.	.
3	ट्राइसम महिला छात्रावास के जेल रोड साइड में कृषि प्रेक्षण के अन्तिम छोर तक बाउन्ड्रीवाल निर्माण	"	1367१13०03०06	"	1	1०03	1०03	.	1०03	.	1०03	.	पूर्ण	.	.
4	संस्थान परिसर में कार्यपाला तक खंडन्जा मार्ग का निर्माण	"	1367१13०03०06	"	1	0०53	0०53	.	0०53	.	0०53	.	पूर्ण	.	.
		योग			4	8०79	8०79	.	8०79	.	8०79	.	4	.	.

अधिषारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
रायबरेली

जिला योजना के कार्य (भवन)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	नवसृजित दीनषाह गौरा का आवासीय कार्यालय भवन निर्माण	ग्राम्य विकास विभाग के कार्य	5335२1०03०06	दीनषाह गौरा	1	16०75	16०75	.	16०75	0०84	16०10	—	पूर्ण	.	.
2	दीनषाह गौरा विकास खण्ड की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	"	691६12०06०06	दीनषाह गौरा	1	7०94	7०94	.	7०94	1०05	7०00	—	पूर्ण	.	.
3	नवसृजित विकास खण्ड रोहनियां का कार्यालय / आवासीय भवन एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण	"	1175६17०07०06	रोहनियां	1	26०59	26०59	.	26०59	1०00	12०00	प्रगति	.	.	.
		योग			3	51०28	51०28	.	51०28	2०69	35०10	3		.	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
रायबरेली

जिला उद्योग केन्द्र के कार्य (भवन)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली

प्रगति में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना माह दिसम्बर 2006

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राप्ति का संदर्भ		विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	गत वर्ष तक व्यय धनराशि	वर्तमान वर्ष में उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि		कार्य की स्थिति			अन्य विवरण
		योजना	दिनांक							माह व्यय	क्रमिक व्यय	प्रगति	पूर्ण	अना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	जिला उद्योग केन्द्र भवन रायबरेली के मरम्मत कार्य	जिला उद्योग के कार्य	3536417101006	सदर	1	2000	2000	.	2000	0050	1050	प्रगति	.	—	.
		योग			1	2000	2000	.	2000	0050	1050	1	.	.	

अधिषारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
रायबरेली

2005 – 2006 के कार्य

राष्ट्रीय सम विकास योजना का मासिक प्रगति विवरण (मार्ग)

जनपद—रायबरेली

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली

माह दिसम्बर – 2006

क्र. स.	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य किमी० / सं०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति		कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिषत	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू० में)	व्यय धनराशि (लाख रू० में)	व्यय प्रतिषत	अभ्युक्ति
					किमी०	संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ग्रा०अ०से० रायबरेली	गूढा चन्दापुर मार्ग से चुन्नी लाल खेड़ा स०मा० (षिवगढ़)	० ^५ ४५०	.	.	1	पूर्ण	.	९ ^० ०७	९ ^० ०७	१००:	.
2	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पूरे छेदी से सिकन्दरपुर स०मा० का निर्माण (राही)	२ ^० ००	.	.	1	प्रगति	.	८ ^५ ५३	७ ^५ ७२	९०:	.
3	ग्रा०अ०से० रायबरेली	गौनामऊ से मौरावाँ विहार रोड स० मा० (खीरों)	० ^६ ६५	.	.	1	प्रगति	.	१० ^५ ६५	९ ^५ ५०	८९:	.
4	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जलालपुर धई से बनपुरवा नाला स०मा० (दीनशाह गौरा)	२ ^५ ५०	.	.	1	प्रगति	.	३८ ^५ ५८	३५ ^५ ६०	९२:	.
5	ग्रा०अ०से० रायबरेली	गजियापुर से सब्जी स०मा० (बछरावाँ)	२ ^५ १०	.	.	1	प्रगति	.	३३ ^५ ६५	३० ^५ ५०	९०:	टापकोट पूर्ण
6	ग्रा०अ०से० रायबरेली	बेडारन रोड से बहुधा कला स०मा० (षिवगढ़)	० ^५ ५०	.	.	1	पूर्ण	.	१४ ^५ ००	१४ ^५ ००	१००:	.
7	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पूरे खन्वल से रिगै रोड स०मा० (राही)	१ ^५ १०	.	.	1	प्रगति	.	२२ ^५ १९	२० ^५ १५	९०:	.
8	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जोहवाषर्की से कासियापुर अवषेश कार्य (डलमऊ)	१ ^५ ८०	.	.	1	प्रगति	.	१२ ^५ ३०	११ ^५ ९६	९७:	.
		कुल	११^५१०			८	८		१४८^५९५	१३८^५५०	९३:	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड – रायबरेली

2005 – 2006 के कार्य (शिक्षा विभाग)
राष्ट्रीय सम विकास योजना का मासिक प्रगति विवरण (भवन)

जनपद—रायबरेली

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली

माह दिसम्बर – 2006

क्र. स.	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य किमी० / सं०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति		कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिषत	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू० में)	व्यय धनराशि (लाख रू० में)	व्यय प्रतिषत	अभ्युक्ति
					किमी०	संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जी०जी०आई०सी० रायबरेली में अति कक्ष का निर्माण	अति०कक्ष	.	.	1	—	प्रगति	5 ^५ 51	4 ^९ 90	88:	.
2	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जी०जी०आई०सी० देवन्दापुर में अति कक्ष का निर्माण	अति०कक्ष	.	.	1	—	प्रगति	5 ^५ 51	5 ^७ 00	93:	.
3	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जी०जी०आई०सी० बछरावों में अति कक्ष का निर्माण	अति०कक्ष	.	.	1	—	प्रगति	5 ^५ 51	5 ^७ 10	79:	.
4	ग्रा०अ०से० रायबरेली	जी०जी०आई०सी० जायस में अति कक्ष का निर्माण के स्थान पर प्रा० पा० पूरे कुञ्जल में मरम्मत व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण (डीह)	अति०कक्ष	.	.	1	—	पूर्ण	5 ^५ 25	5 ^५ 25	100:	कृपणकृण। के पत्रांक 690 दि० 01.06.06 द्वारा स्थान परिवर्तित
5	ग्रा०अ०से० रायबरेली	प्रा०पा०जू०हाई स्कूल अलीपुर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	बाउन्ड्रीवाल	.	.	1	.	पूर्ण	5 ^५ 56	5 ^५ 50	94:	.
कुल योग						5			27^५34	25^७75	94:	

04 – 05 के कार्य (शिक्षा विभाग)

1	ग्रा०अ०से० रायबरेली	प्रा०पा०गूढा की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	बाउन्ड्रीवाल	.	.	1	.	प्रगति	0 ^७ 80	0 ^७ 46	51:	
कुल योग						1			0^७80	0^७46	51:	

अधिषाशी अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
 प्रखण्ड – रायबरेली

05 – 06 के कार्य

राष्ट्रीय सम विकास योजना का मासिक प्रगति विवरण (भवन)

जनपद—रायबरेली

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली

माह दिसम्बर – 2006

क्र. स.	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य किमी० / सं०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति		कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिषत	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू० में)	व्यय धनराशि (लाख रू० में)	व्यय प्रतिषत	अभ्युक्ति
					किमी०	संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ग्रा०अ०से० रायबरेली	प्रा० पा० एवं जू० हाई स्कूल अलीपुर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण (बछरावों)	बाउन्ड्री वाल			1		पूर्ण	5 ^९ 56	5 ^९ 50	91:	पूर्ण
2	ग्रा०अ०से० रायबरेली	प्रा० पा० गूढा की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	"			1		प्रगति	0 ^९ 80	0 ^९ 46		प्रगति के बाद विवादित कोर्ट से स्थगन
		कुल योग				2			6^९36	5^९96	85:	

अधिषाशी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
प्रखण्ड – रायबरेली

05 – 06 के कार्य

राष्ट्रीय सम विकास योजना का मासिक प्रगति विवरण (भवन)

जनपद—रायबरेली

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली

माह दिसम्बर – 2006

क्र. स.	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य किमी० / सं०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति		कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति प्रतिषत	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू० में)	व्यय धनराशि (लाख रू० में)	व्यय प्रतिषत	अभ्युक्ति
					किमी०	संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र हरदी टीकर का निर्माण कार्य (जगतपुर)	.	.	.	1	—	प्रगति	4 ^प 12	3 ^प 50	85:	—
2	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र रसूलपुर धरावों का निर्माण कार्य (दीनषाह गौरा)	.	.	.	1	—	प्रगति	4 ^प 12	0 ^प 30	8:	प्रगति के बाद विवादित
3	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र रहवों का निर्माण कार्य (हरचन्दपुर)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 02	97:	—
4	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र जोहवाषकी का निर्माण कार्य (हरचन्दपुर)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 04	98:	—
5	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र सुदौली का निर्माण कार्य (बछरावों)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 06	98:	—
6	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र दुधवन का निर्माण कार्य (सरेनी)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	3 ^प 68	86:	हस्तान्तरित
7	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र तिलेन्डा का निर्माण कार्य (बछरावों)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 05	98:	—
8	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र गूढा का निर्माण कार्य (षिवगढ़)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 12	100:	—
9	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र बैती का निर्माण कार्य (षिवगढ़)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 08	98:	—
10	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र सहजौरा का निर्माण कार्य (सतौव)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 10	99:	—
11	ग्रा०अ०से० रायबरेली	पशु सेवा केन्द्र बेहटा कलां का निर्माण कार्य (लालगंज)	.	.	.	1	—	पूर्ण	4 ^प 12	4 ^प 10	99:	हस्तान्तरित
		कुल योग				11			45^प32	40^प05	88:	